



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
DYREKTOR GENERALNY
Anna Borowska

Warszawa, dnia 06 lutego 2015 r.

dot.: numer sprawy: 2/SISP-2/PN/2015

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie do SIWZ zadane przez wykonawcę udzielając wyjaśnień, modyfikuje SIWZ oraz dokonuje sprostowania ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie urządzeń UPS w budynku GUS na potrzeby realizacji zadań Projektu SISP-2” – nr sprawy: 2/SISP-2/PN/2015; ogłoszenie o zamówieniu numer 2015/S 012-016715 z dnia 17-01-2015.

Zamawiający zmienił termin składania ofert z dnia 24-02-2015 r. godz. 10:00 na nowy, który upływa w dniu 02-03-2015 r. o godz. 10:00.

Pytanie 3:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, str. 6, pkt. 23

Prosimy o wyjaśnienie zapisu „dodatkowy system monitorujący stan baterii” czy chodzi o system monitorujący napięcie, prądy ładowania i temperaturę stringu bateryjnego czy też o systemy zewnętrzne monitorujące pojedyncze bloki bateryjne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby system monitoringu baterii monitorował pojedyncze baterie lub pojedyncze moduły bateryjne pod względem napięcia, rezystancji wewnętrznej i temperatury oraz aby wysyłał informacje o uszkodzeniu z dokładnością co do pojedynczej baterii lub modułu bateryjnego. Informacje powinny być przesyłane poprzez sieć LAN Zamawiającego w sposób wynikający ze specyfikacji systemu monitorującego jednoznacznie informujący pracowników Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu.

Pytanie 4:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, str. 6, pkt. 33

Prosimy o uszczegółowienie czy każdy UPS powinien posiadać licencję na 500 szt. Oprogramowania do zamykania serwerów czy też oba UPSy powinny zawierać 500 szt. (czyli po 250 szt. na każdy UPS).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby było łącznie 500 szt. licencji oprogramowania do zamykania serwerów.

Pytanie 5:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, str. 6, pkt. 33

Prosimy o informację czy to w gestii użytkownika będzie zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie tych licencji przy wsparciu Dostawcy czy też jest to w pełni po stronie Dostawcy?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania leży w gestii Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie oraz instrukcję instalacji i uruchomienia.

Pytanie 6:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, str. 8, tabela 2

Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza klimatyzatory w zakresie temperatur -15°C , $+45^{\circ}\text{C}$. Zgodnie z normą PN-76/B-03420 referencyjna temperatura dla Warszawy pod którą dobierane są skraplacze w lecie to 30 stopni Celsjusza. Temperatury na poziomie 50 stopni Celsjusza nie występują w Polsce i wymóg ogranicza jedynie liczbę produktów jakie można zaoferować bez żadnego uzasadnienia technicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza klimatyzatorów pracujących w zakresie temperatur -15°C $+45^{\circ}\text{C}$.

Jednostka zewnętrzna będzie zainstalowana w miejscu, gdzie temperatura $+45^{\circ}\text{C}$ może zostać przekroczona.

Pytanie 7:

Prosimy o informacje czy wymiana modułów akumulatorów w posiadanych UPSach w serwerowni ma być objęta taką samą gwarancją jak dostarczany sprzęt (zasilacze UPS i klimatyzacja precyzyjna) od 3 do 7-ciu lat czy też np. odrębną gwarancją na 24 miesiące? Z uwagi na niekorzystne warunki pracy baterii w zamkniętych obudowach UPS żywotność akumulatorów ulega znacznemu skróceniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 10 do SIWZ „Wzór umowy” w § 11 nadając następujące brzmienie ust. 2:

„Wykonawca gwarantuje poprawność działania zrealizowanego przedmiotu Umowy przez lat (zostanie określone na podstawie oferty wybranego wykonawcy) od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru, a warunki gwarancji są jednolite dla całego przedmiotu Umowy **z wyłączeniem przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 5.**”

Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 5, tj. „Dostawa i wymiana akumulatorów w istniejących UPS-ach serwerowni Centrum Przetwarzania Danych” objęty będzie jedynie rękojmią.

Pytanie 8:

Prosimy o informację czy którekolwiek urządzenia UPS klasyfikowane do wymian baterii są w chwili obecnej objęte gwarancją producenta lub też umową serwisową?

A jeśli tak prosimy o wskazanie odpowiednich firm oraz informację jak Zamawiający ustosunkuje się do wymogu wymiany tych komponentów mimo zobowiązań z innymi podmiotami?

Odpowiedź Zamawiającego:

UPSy objęte wymogiem wymiany baterii nie są objęte gwarancją producenta.

Pytanie 9:

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, str. 11

Prosimy o potwierdzenie, że serwery zasilane z UPSów lokalnych są zasilane dwutorowo lub też wszystkie UPSy posiadają możliwość bezprzerwowej wymiany baterii poprzez specjalne kasety.

W innym wypadku wypełnienie podpunktu 2 pkt. 5 str. 11 zał nr. 2 do SiWZ może spowodować, że Zamawiający stawia wymóg nie do spełnienia co jest niezgodne z PZP.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy nie ma technicznej możliwości zachowania ciągłości zasilania, np.: brak kaset bateryjnych, brak możliwości obejścia systemu UPS (by-pass serwisowy), lub brak możliwości podpięcia drugiego zasilania do odbiorników (serwery dwuzasilaczowe) Zamawiający pozwoli na wyłączenie urządzeń w celu dokonania wymiany baterii lub też odstąpi od wymogu ich wymiany jeśli wyłączenie nie będzie możliwe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Większość urządzeń w serwerowniach jest zasilanych dwutorowo. W przypadku, gdy nie ma technicznej możliwości zachowania ciągłości zasilania lub wystąpi fizyczny brak możliwości podpięcia drugiego zasilania do odbiorników (serwery dwuzasilaczowe), Zamawiający pozwoli na wyłączenie urządzeń w celu dokonania wymiany baterii lub też odstąpi od wymogu ich wymiany jeśli wyłączenie nie będzie możliwe.



Pytanie 10:

Czy pomieszczenie wymagane do przeprowadzenia szkolenia oraz na przygotowanie cateringu i posiłków zostanie nieodpłatnie udostępnione przez zamawiającego w jego siedzibie wraz z dostępem do podstawowych mediów (bieżąca woda, zasilanie elektryczne).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni nieodpłatnie salę szkoleniową spełniającą wymogi Zamawiającego. Zapewnienie cateringu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 11:

Prosimy o oficjalne wskazanie miejsca skraplaczy do klimatyzacji w pomieszczeniach UPS oraz miejsca gdzie możliwe będzie odprowadzenie instalacji skroplin.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby skraplacze jako jednostka zewnętrzna były umieszczone poza budynkiem Zamawiającego.

Odprowadzenie skroplin jest możliwe do kanalizacji w piwnicy budynku GUS.

Pytanie 12:

Prosimy o określenie jakie są możliwości podłączenia do sieci LAN klimatyzatorów. Czy do pomieszczenia UPS są doprowadzone kable logiczne?

W czyjej gestii jest doprowadzenie skrętek w celu uzyskania komunikacji z zasilaczem UPS i z klimatyzatorami?

Odpowiedź Zamawiającego:

W pomieszczeniach przeznaczonych na UPSy centralne nie ma instalacji logicznej. Wykonanie potrzebnej instalacji logicznej (doprowadzenie skrętek) do komunikacji z UPSem należy do obowiązków Wykonawcy.

Pytanie 13:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o mocy 20kW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów o mocy 20kW.

Pytanie 14:

W odniesieniu do wymogów:

31	Możliwość zdalnej diagnostyki parametrów pracy zasilacza	Możliwość pracy w systemie nadzoru pozwalającym na zdalne poprzez sieć GSM monitorowanie pracy zasilacza oraz konfigurację przez serwis producenta (zdalne podłączenie oprogramowaniem serwisowym); zdalne powiadamianie o zdarzeniach na telefon komórkowy inżynierów Zamawiającego; przechowywanie danych przez rok
32	Diagnostyka poprzez sieć GSM	Poprzez sieć GSM do inżynierów Zamawiającego muszą być wysyłane informacje o parametrach takich jak: zanik napięcia podstawowego, krytyczne błędy UPS-a, przejście UPS-a na prace z baterii

prosimy o informacje:

- czy Zamawiający zapewnia zasięg GSM w miejscu instalacji UPSów;
- czy Zamawiający akceptuje możliwość spełnienia wymogów opisanych w punktach 31/32 poprzez standardowy monitoring z wykorzystaniem trapów SNMP przekazywanych w formie email / sms do Zamawiającego, włączając między innymi możliwość zdalnej diagnostyki w pełnym zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Zamawiający nie zapewnia zasięgu GSM w miejscu instalacji UPS.

Ad. b) Zamawiający zaakceptuje system jeśli będą spełnione pkt. 31 i 32 tabeli 1.

Pytanie 15:

Wymóg punkt 6 podpunkt 4, podpunkt 9. Ponieważ szkolenie odbywa się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca rozumie, że Zamawiający zapewnia pomieszczenia spełniające wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni nieodpłatnie salę szkoleniową spełniającą wymogi Zamawiającego. Zapewnienie cateringu leży po stronie Wykonawcy.



Pytanie 16:

W zakresie wymogu wymiany baterii:

- Prosimy o specyfikację jakie baterie i ile sztuk znajduje się w UPS-ach i w modułach bateryjnych;
- Czy wykonawca musi dostarczyć nowe moduły bateryjne czy tylko wymieniać baterie w modułach bateryjnych –tak jak w UPS-ach;
- Jak Zamawiający adresuje sytuację gdy UPS ze względu na zużycie eksploatacyjne nie będzie w stanie podjąć normalnej pracy mimo wymiany baterii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a) Wykonawca musi określić ilość i rodzaj baterii w modułach bateryjnych i UPSach na podstawie ich typów podanych w tabeli w OPZ. Zamawiający nie wprowadzał żadnych zmian w odniesieniu do konfiguracji fabrycznej.

Ad. b) Wykonawca może dostarczyć nowe moduły bateryjne lub tylko wymienić w nich baterie.

Ad. c) Zamawiający przeznaczył do wymiany baterii i modułów bateryjnych jedynie sprawne UPSy.

Pytanie 17:

Ad pkt 5. ust 1.2 (str. 11) - kwestia bezprzerwowości w trakcie wymiany akumulatorów jest związana z typem zainstalowanych urządzeń, na co Wykonawca nie ma wpływu. Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy UPSów w których możliwa jest wymiana akumulatorów „hot-swap”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Większość urządzeń w serwerowniach jest zasilanych dwutorowo. W przypadku gdy nie ma technicznej możliwości zachowania ciągłości zasilania lub wystąpi fizyczny brak możliwości podpięcia drugiego zasilania do odbiorników (serwery dwuzasilaczowe) Zamawiający pozwoli na wyłączenie urządzeń w celu dokonania wymiany baterii lub też odstąpi od wymogu ich wymiany jeśli wyłączenie nie będzie możliwe.

Pytanie 18:

Ad pkt 24 w tab 1 (str. 6) - prosimy o wykreślenie punktu (oraz tożsamego punktu 26 w Załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego) ze względu na jego niejednoznaczność. Nie jest określone na czym miałyby polegać „współpraca z agregatem rezerwowym”. Agregat jest załączany niezależnie, UPS nie steruje przecież pracą agregatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby UPS był dostosowany do pracy z zasilania podawanego przez rezerwowy agregat Hercules D/D-70Sp 630 kVA posiadany przez Zamawiającego

Pytanie 19:

Ad pkt 3.2 (str. 8) - prosimy o precyzyjne określenie jakie połączenia i infrastrukturę Zamawiający uznaje za „niezbędną” w celu współpracy z rezerwowym agregatem Hercules D/D-70Sp 630 kVA lub wykreślenie tego punktu jako wprowadzającego nieokreślone wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje za niezbędne połączenia i infrastrukturę, którą ma zbudować Wykonawca pozwalającą na pracę z zasilania podawanego przez rezerwowy agregat Hercules D/D-70Sp 630 kVA posiadany przez Zamawiającego.

Pytanie 20:

Ad pkt 4.5 (str. 10) - prosimy o uszczegółowienie lub wykreślenie punktu nr 5. Określenie „dostosuje poszczególne elementy UPS-ów centralnych do wymagań Zamawiającego” jest bardzo wieloznaczne. Wykonawca powinien odczytywać wymagania Zamawiającego bezpośrednio z OPZ, a nie domyślać się jakie te wymagania będą na etapie realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami w OPZ Wykonawca dostosuje, jeśli będzie taka konieczność, poszczególne elementy UPS-ów centralnych bazując na zatwierdzonym przez Zamawiającego Projekcie Technicznym, w którym będą zawarte niezbędne wymagania Zamawiającego.

Pytanie 21:

Czy w ramach usługi gwarancji (pkt. 7 str. 15) Wykonawca ma wykonywać również przeglądy serwisowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.



Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie informacji z wizji lokalnej, że postawienie skraplaczy i przeprowadzenie drogi pod nie wymaga uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Postawienie skraplaczy i przeprowadzenie drogi pod nie wymaga uzgodnień z Konserwatorem Zabytków zgodnie z prawem budowlanym Rozdział 4 Art. 29 ust 1 pkt 23, Art. 30 ust 1 pkt 3.

Odnosnie konserwatora zabytków proszę zapoznać się z wymogami ujętymi w Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem ID 00010839 oraz Planem Miejscowego Zagospodarowania – Pole Mokotowskie działka D4. 1 U-A.

Pytanie 23:

Prosimy o potwierdzenie, że skraplacze muszą być postawione na ziemi i nie mogą być zamontowane na elewacji budynku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jedynym miejscem usytuowania skraplaczy jest ustawienie ich na poziomie terenu.

Pytanie 24:

Prosimy o informację jakie zyski cieplne mają rozdzielnice w pomieszczeniu UPS dla swoich nominalnych warunków pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada wycień wielkości zysków ciepła.

Pytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, że skraplacze muszą być ogrodzone.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na bezpieczeństwo osób postronnych teren z tego typu urządzeniami powinien być ogrodzony.

Pytanie 26:

Prosimy o informację czy przedmiotowy Projekt Techniczny będzie dla Zamawiającego dokumentem używanym (załącznikiem) do zgłoszenia prac budowlanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt techniczny powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zamawiający jako właściciel projektu nie wyklucza możliwości jego użycia na różnych polach eksploatacji.

Pytanie 27:

Czy zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych dla przedmiotowego terenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotowych pomieszczeń i terenu Zamawiający posiada dokumentację CAD, którą udostępni na etapie realizacji Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada dokumentacji CAD.

Pytanie 29:

Prosimy o zmianę treści § 5 Projektu Umowy - Wykonawca na etapie oferty nie wie czy po złożonej ofercie nie będą miały miejsca na przykład odwołania, wyjaśnienia itp. które skrócą termin realizacji. W związku z tym okres realizacji określony datą działa na niekorzyść Wykonawcy, ponieważ nie pozwala odpowiednio skalkulować ryzyka Wykonawcy związanego z terminową realizacją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ostateczny termin realizacji umowy podany jest w SIWZ: „nie później niż 29.05.2015”.

Pytanie 30:

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne uzgodnienia z służbami zewnętrznymi, urzędami oraz opóźnienia po stronie Zamawiającego nie są zaliczane jako czas realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ostateczny termin realizacji umowy podany jest w SIWZ. Ewentualne uzgodnienia ze służbami zewnętrznymi, urzędami nie wpływają na przesunięcie terminu realizacji umowy i nie mogą być podstawą do zaniechania przez Zamawiającego do naliczania kar umownych wynikających z przekroczenia terminu realizacji. Skutki opóźnienia leżące po stronie Zamawiającego wynikają z zapisów Kodeksu cywilnego.

Pytanie 31:

Prosimy o uporządkowanie numeracji załączników w treści SIWZ. Obecnie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest niespójna wewnętrznie i uniemożliwia złożenie oferty zgodnie z jej zapisami (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych), a w konsekwencji podpisanie umowy w wyniku rozstrzygnięcia postępowania. Poniżej zamieszczamy tabelę ukazującą niezgodności pomiędzy zapisami SIWZ a załącznikami, będącymi jego integralną częścią.

Zapisy SIWZ	Numeracja załączników załączonych do SIWZ oraz ujętych we wzorzec umowy
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy por. pkt 1 ppkt. 1.1.2)	Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
	Załącznik nr 1 - OPZ - załącznik nr 3 - Rozdzielnice
	Załącznik nr 1 - OPZ - załącznik nr 4 - Rzut piwnic bl A
	Załącznik nr 1 - OPZ - załącznik nr 5 - Rzut piwnic bl C
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy por. pkt 1 ppkt. 1.1.2)	Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ppkt. 7.1	Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
	Załącznik nr 4 - Formularz cenowy szczegółowy dla zadania 5
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia por. pkt 8 ppkt. 8.1 1) Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej! por. pkt 8 ppkt 8.4	Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz zamówień por. pkt 7 ppkt. 7.3 1)	Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób por pkt. 7 ppkt. 7.41)	Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
	Załącznik nr 8 - Wykaz zamówień (wzór)
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy por. pkt 3 ppkt 3.8	Załącznik nr 9 - Wykaz osób (wzór)
	Załącznik nr 10 - Wzór umowy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał korekty numeracji załączników modyfikując SIWZ .



Pytanie 32:

Czy Zamawiający uwzględni zmiany zapisów SIWZ opublikowane dnia 27 stycznia 2015 roku i dokona modyfikacji w załączniku 8 do SIWZ kolumna 4? Czy Wykonawcy mają dokonać zmian we własnym zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji w załączniku 8 do SIWZ w nagłówku kolumny 4.

Pytanie 33:

Kto zgodnie z zapisem ppkt 1.4 SIWZ ma poświadczyć „za zgodność z oryginałem” zgodność kopii pełnomocnictwa załączonego do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona przez notariusza lub uprawnionego mocodawcę.

Pytanie 34:

Czy Zamawiający otrzymał już środki unijne na sfinansowanie inwestycji?

Jeżeli nie, to w jakim czasie informacja ta zostanie udostępniona potencjalnym Wykonawcom?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku nieotrzymania finansowania realizacji przedmiotu zamówienia ze środków UE, Zamawiający poinformuje wykonawców o unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 93 ust.1 a ustawy.

Pytanie 35:

Czy zamawiający zgadza się na zmianę dopuszczalnego zakresu napięcia wejściowego międzyfazowego bez przejścia na pracę bateryjną ustalonego w pkt. 17: 305-477V na wartość 308-460V.

Wyjaśnienie: Zmiana wartości dolnej jest minimalna bez wyraźnego wpływu na parametry, przy okazji dopuszczająca dodatkowe produkty zwiększając konkurencyjność przetargu. Natomiast wartość górna w eksploatacji jest nieistotna ponieważ stan podwyższonego napięcia na poziomie 477V nie występuje ciągle, ewentualnie w postaci krótkich przepięć trwających milisekundy (których wartości będą wykraczać poza ustalony limit) nie istotnych w czasie eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zakresu napięcia wejściowego określonego w Tabeli 1 pkt 17 w OPZ.

Pytanie 36:

Czy jako zasilacz modułowy Zamawiający rozumie system typu hot-swap (wymiana modułu na gorąco bez wykonywania połączeń kablowych) z możliwością wymian modułów bez przerywania falownikowego trybu pracy?

Wyjaśnienie: Taka funkcjonalność zapewnia bezpieczną (z podtrzymaniem w czasie zaniku zasilania) ochronę odbiorników w czasie awarii, wymiany, przeglądu systemu UPS jak również minimalizuje czas dokonania naprawy uszkodzonego modułu UPS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga żeby UPS spełniał wymagania przedstawione w OPZ.

Pytanie 37:

Czy zamawiający oczekuje, że w ramach inwestycji zostaną dostarczone zasilacze UPS pozbawione pojedynczych punktów awarii to znaczy każdy z zasilaczy będzie posiadał minimum dwa komponenty takie jak: ładowarka, prostownik, falownik, wyświetlacz LCD, by-pass statyczny?

Wyjaśnienie: Ponieważ wymagania SIWZ dotyczą redundantnego systemu UPS (120kW+30kW), jedynym poprawnym rozwiązaniem takiego systemu jest system pozbawiony pojedynczych punktów awarii a więc posiadający zwielokrotnione (co najmniej zdublowane) podstawowe elementy konstrukcyjne.

Te wymagania spełnia więcej niż pięciu producentów zasilaczy UPS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, żeby UPS spełniał wymagania przedstawione w OPZ.

Pytanie 38:

Prosimy o potwierdzenie, że karta SNMP ma być wyposażona w port Rj-45 a nie RJ-54 ponieważ taki standard nie istnieje. Prosimy również o wprowadzenie modyfikacji w formularzach ofertowych.



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga karty IP/SNMP wyposażonej w port RJ-45.

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ „OPZ” w Tabeli 1 w poz. 28 oraz załącznika nr 2 do SIWZ „FO” w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego w tabeli „UPS Centralny” w poz. 30.

Pytanie 39:

Czy system monitoringu baterii ma posiadać możliwość archiwizacji wszystkich alarmów i informacji pomiarowych zbieranych na bieżąco?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 40:

Czy zamawiający dopuszcza by zasilacz UPS posiadał dwa porty komunikacyjne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 41:

Prosimy o precyzyjną definicję systemu monitoringu baterii. Jakie parametry baterii muszą być monitorowane oraz gdzie i w jaki sposób mają być przesłane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby system monitoringu baterii monitorował pojedyncze baterie lub pojedyncze moduły bateryjne pod względem napięcia, rezystancji wewnętrznej i temperatury oraz aby wysyłał informacje o uszkodzeniu z dokładnością co do pojedynczej baterii lub modułu bateryjnego. Informacje powinny być przesyłane poprzez sieć LAN Zamawiającego w sposób wynikający ze specyfikacji systemu monitorującego jednoznacznie informujący pracowników Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu.

Pytanie 42:

Prosimy o określenie lokalizacji wyłączników ppoż. Czy po stronie Oferenta jest dostawa wyłączników ppoż. i poprowadzenia okablowania? Gdzie są zlokalizowane wyłączniki do UPSów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyłączniki ppoż. są usytuowane na ścianie portierni w bloku „C”.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wyłączniki ppoż. i wykonał do nich okablowanie. Obecnie nie ma wyłączników UPSów.

Pytanie 43:

Na wizji zamawiający oznajmił, że to po stronie wykonawcy jest wystąpienie o zgodę na ustawienie skraplaczy przed budynkiem. Prosimy o potwierdzenie, że czas wymagany na uzyskanie odpowiednich zgód nie jest wliczany w czas wykonania zadania. Uzyskanie zgody na ustawienie skraplaczy może znacząco przekroczyć wyznaczony czas wykonania zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ na stronie nr 1 na końcu wstępu dodając poniższy tekst:

„Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały i rozwiązania techniczne zastosowane przy realizacji zamówienia nie skutkowały koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz uzgodnienia lub zgody Konserwatora zabytków.”

W związku z powyższym pytanie staje się bezprzedmiotowe.

Pytanie 44:

Podczas wizji lokalnej stwierdzono brak wentylacji w pomieszczeniach UPS.

Z uwagi na utrzymanie stężenia wodoru poniżej 4% progu dolnej granicy wybuchu wymagana jest wentylacja pomieszczenia (pobór i wyrzut powietrza), w którym znajdują się baterie, o czym jest mowa w normie PN-EN 50272-2 (Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii. Część 2: Baterie Stacjonarne). Zakres ten nie został określony w OPZ.

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji wentylacji w pomieszczeniach UPS a jeśli tak prosimy o informacje czy w pobliżu pomieszczeń znajdują się szachty wentylacyjne gdzie ewentualnie istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego systemu.

Z uwagi na brak zgody na prowadzenie instalacji po elewacji oraz położenie pomieszczeń na poziomie -1, kwestia wentylacji stanowi duży problem techniczny dlatego prosimy o przedstawienie proponowanego rozwiązania lub też załączenie dokumentacji wentylacji budynku w celu zapoznania się z warunkami.



Odpowiedź Zamawiającego:

Budynki nie posiadają wentylacji, do której można byłoby się podłączyć.

Zamawiający na etapie przed złożeniem oferty nie posiada informacji o zaoferowanych przez wykonawców elementach przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przedmiot zamówienia oraz dostosowana do niego infrastruktura powinny spełniać wymogi aktualnych przepisów prawa.

W pobliżu pomieszczeń brak jest szachtów wentylacyjnych.

Określenie sposobu wykonania zgodnie z SIWZ leży w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie posiada dokumentacji wentylacji budynku.

Pytanie 45:

Czy wykonanie przełączenia zasilania serwerowni z zasilania miejskiego na UPS ma odbyć się w sposób bezprzerwowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 46:

Prosimy o informację, czy ewentualne przeróbki rozdzielni elektrycznych, które są objęte gwarancją wykonawcy mają być wykonywane przez gwaranta (dostawcę tych rozdzielni), czy gwarant dopuszcza wykonanie przeróbek w wyżej wymienionych rozdzielniach bez jego udziału co może skutkować utratą gwarancji dla GUS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmian ingerujących w strukturę rozdzielni głównej. Dopuszczalne są przeróbki rozdzielni RUPSA i RUPSC, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonanie tego typu prac leży w zakresie przedmiotu zamówienia i należy do obowiązków wykonawcy.

Pytanie 47:

Prosimy o potwierdzenie iż wymagany dla UPSów centralnych system monitorowania stanu baterii (poz 23 Tabeli 1 OPZ) ma umożliwiać stały monitoring (kontrola napięcia i rezystancji wewnętrznej) każdego akumulatora wchodzącego w skład łańcucha (stringu) baterijnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby system monitoringu baterii monitorował pojedyncze baterie lub pojedyncze moduły bateryjne pod względem napięcia, rezystancji wewnętrznej i temperatury oraz aby wysyłał informacje o uszkodzeniu z dokładnością co do pojedynczej baterii lub modułu baterijnego. Informacje powinny być przesyłane poprzez sieć LAN Zamawiającego w sposób wynikający ze specyfikacji systemu monitorującego jednoznacznie informujący pracowników Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu.

Pytanie 48:

Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy uwzględnienia w ofercie zdalnej diagnostyki pracy zasilaczy UPS (poz 31 Tabeli 1 OPZ) realizowanej poprzez sieć GSM przez serwis producenta urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby była taka możliwość.

Pytanie 49:

Zamawiający wymaga diagnostyki urządzeń UPS poprzez sieć GSM. Prosimy o potwierdzenie, że karty SIM wraz z uruchomionymi usługami zapewniającymi transmisję danych i komunikację będą dostarczone wykonawcy przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach umowy oddał do użytku uruchomiony i działający system monitoringu GSM. Na czas uruchomienia taka karta nie będzie dostarczona przez Zamawiającego.

Pytanie 50:

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje wersją edytowalną (DWG) podkładów budowlanych budynku GUS i dokumentacji wykonawczej/powykonawczej zmodernizowanej instalacji elektrycznej? Czy dokumentacja ta zostanie udostępniona wykonawcy na etapie realizacji projektu technicznego?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada edytowalnej dokumentacji.

Pytanie 51:

Czy wykonane przez wykonawcę projekty techniczne branży elektrycznej (UPSY) i sanitarnej (klimatyzacja) mają być wykonane przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekty techniczne branży elektrycznej (UPSY) i sanitarnej (klimatyzacja) wykonane przez wykonawcę mają być wykonane przez projektanta posiadającego odpowiednie branżowe uprawnienia budowlane.

Pytanie 52:

Czy zamawiający wymaga udziału w projekcie technicznym projektów, analiz konstrukcyjnych wykonanych przez projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Udział w projekcie technicznym projektów, analiz konstrukcyjnych wykonanych przez projektanta branży konstrukcyjno – budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane jest uzależniony od zaproponowanych rozwiązań technicznych w projekcie wykonawcy.

Pytanie 53:

Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje nadzór inwestorski sprawowany przez Inspektorów nadzoru Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający przewiduje nadzór inwestorski.

Pytanie 54:

Prosimy o informację czy możliwe będzie wykorzystanie istniejących na obiekcie odcinków tras kablowych, którymi prowadzone są przewody pożarowe (prawdopodobnie ROP i DSO) dla okablowania wyłączników EPO (trasy realacji UPS'y – wyłączniki EPO na portierni)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie będzie możliwe wykorzystanie istniejących na obiekcie odcinków tras kablowych, którymi prowadzone są przewody pożarowe.

Pytanie 55:

Prosimy o weryfikację wymagań dotyczących szkolenia (pkt 6 OPZ). Wymagany czas szkolenia 1 dzień roboczy przy jednoczesnym zapewnieniu 40 godzin lekcyjnych (45 min) wydaje się być niemożliwym do spełnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis pkt 6 ppkt 1.2 w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) został zmieniony modyfikacją SIWZ z dnia 27.01.2015 r. na „czas trwania szkolenia: 1 dzień roboczy (8 godzin lekcyjnych – gdzie lekcja wynosi 45 minut)”.

Pytanie 56:

Szkolenie z zakresu obsługi systemów UPS i klimatyzacji wykonywane jest zazwyczaj bezpośrednio przy zainstalowanych urządzeniach – prezentacja procedur, funkcji itd. Czy Zamawiający dopuszcza aby część związana z obsługą urządzeń wykonana była w pomieszczeniach gdzie zainstalowane będą urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 57:

Prosimy o potwierdzenie, że uczestnicy szkolenia z zakresu obsługi urządzeń UPS (szkolenie przy urządzeniu) posiadać będą uprawnienia (świadectwa) E, uprawniające do zajmowania się urządzeniami elektrycznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wszyscy uczestnicy szkolenia będą posiadali uprawnienia (świadectwa) E, uprawniające do zajmowania się urządzeniami elektrycznymi.

Pytanie 58:

Prosimy o informacje czy możliwe będzie wykonanie przejścia orurowaniem „freonowym” z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów pomieszczenia nr 60 przez pomieszczenie serwerowni zlokalizowanej na parterze (przejście na zewnątrz budynku wykonane w przestrzeni pod podłogą techniczną, zabezpieczone pożarowo)?



Odpowiedź Zamawiającego:

Nie będzie możliwe wykonanie przejścia orurowaniem „freonowym” z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów pomieszczenia nr 60 przez pomieszczenie serwerowni zlokalizowanej na parterze.

Pytanie 59:

Uprzejmie prosimy również o wyjaśnienie zapisów dotyczących warunku udziału w postępowaniu poprzez spełnienie przez Wykonawcę wymogu posiadania osób, które mają uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia:

- Czy pod wymaganą przez Państwa osobą zwaną Główny Architekt, należy rozumieć osobę, posiadającą wymagane przez Państwa doświadczenie zawodowe oraz udział w określonym przez Państwa projekcie, która wykonuje projekty techniczne i wykonawcze instalacji elektrycznych systemu zasilania gwarantowanego UPS (UPSa centralnego), w sposób zgodny z wymaganiami prawa budowlanego, a więc osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia projektowe w branży elektrycznej potwierdzone uprawnieniami i aktualnym wpisem do okręgowej izby inżynierów budownictwa?
- Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego Głównego Architekta w zakresie: „**tj. osoby odpowiedzialnej za zaprojektowanie architektury systemu IT**”. Zaprojektowanie architektury systemu IT nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.
- Czy pod wymaganą przez Państwa osobą zwaną Kierownik Projektu, należy rozumieć osobę, posiadającą wymagane przez Państwa doświadczenie zawodowe oraz udział w określonym przez Państwa projekcie, która kieruje robotami budowlanymi branży elektrycznej i posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej wraz z aktualnym wpisem do okręgowej izby inżynierów budownictwa?
- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez Kierownika Projektu certyfikatu PRINCE II lub równoważnego, który jest metodyką stosowaną w projektach informatycznych?

Pragniemy zauważyć, że wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie dysponowania osobami, które mają brać udział w realizacji zamówienia powinny odpowiadać faktycznym potrzebom wynikającym z przedmiotu zamówienia, a wskazane osoby mają być zdolne do jego realizacji dzięki posiadanemu wykształceniu, uprawnieniom i doświadczeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

- Ad. Pytanie 59 a) - Wymagania Zamawiającego dotyczące Głównego Architekta są przedstawione w pkt 7.4.2. II SIWZ.
- Ad. Pytanie 59 b) – Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ. Zapis pkt 7.4.2. II „**tj. osoby odpowiedzialnej za zaprojektowanie architektury systemu IT**” został usunięty.
- Ad. Pytanie 59 c) – Wymagania Zamawiającego dotyczące Kierownika Projektu są przedstawione w pkt 7.4.2. I SIWZ z uwzględnieniem modyfikacji, o której mowa w odpowiedzi na pytanie 59 d).
- Ad. Pytanie 59 d) – Zamawiający odstępuje od warunku posiadania przez Kierownika Projektu certyfikatu PRINCE II lub równoważnego dokonując modyfikacji SIWZ.

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SIWZ:

<i>Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst</i>	<i>Zamiast:</i>	<i>Powinno być:</i>
SIWZ pkt 1 ppkt 1.1.2)	ofercie, należy przez to rozumieć złożony u Zamawiającego formularz ofertowy - zwany dalej FO, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz formularz cenowy - zwany dalej FC, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, wraz z określonymi w nim wymaganymi dokumentami,	ofercie, należy przez to rozumieć złożony u Zamawiającego formularz ofertowy - zwany dalej FO, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz cenowy - zwany dalej FC, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z określonymi w nim wymaganymi dokumentami,



SIWZ pkt 2.14. ppkt 3)	Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego numer sprawy: 2/SISP-2/PN/2015 „Nie otwierać przed 24 lutego 2015 r. godz. 10:30” Ofertę należy złożyć w pokoju 215	Oferta w sprawie udzielenia zamówienia publicznego numer sprawy: 2/SISP-2/PN/2015 „Nie otwierać przed 2 marca 2015 r. godz. 10:30” Ofertę należy złożyć w pokoju 215
SIWZ pkt 3.9.	Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.	Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
SIWZ pkt 7.1.	Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ).	Wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ).
SIWZ pkt 7.3. ppkt 1)	<u>Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:</u> W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych zamówień (dostaw lub usług), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia (dostawy lub usługi) zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ „Wykaz zamówień”).	<u>Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:</u> W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych zamówień (dostaw lub usług), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia (dostawy lub usługi) zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór – załącznik nr 8 do SIWZ „Wykaz zamówień”).
SIWZ pkt 7.4. ppkt 1)	<u>Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:</u> W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ “Wykaz osób”).	<u>Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:</u> W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 9 do SIWZ “Wykaz osób”).



<p>SIWZ pkt 7.4. ppkt 2) I c)</p>	<p>posiada certyfikat wydany przez uprawniony podmiot niezależny od Wykonawcy, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów, np. PRINCE2 Foundation lub równoważny. Zamawiający uzna za równorzędny certyfikat, który potwierdza posiadanie co najmniej tej samej wiedzy i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.</p>	<p>Usunięto ppkt 2) I c).</p>
<p>SIWZ pkt 7.4. ppkt 2) II d)</p>	<p>brał udział w roli Głównego Architekta (tj. osoby odpowiedzialnej za zaprojektowanie architektury systemu IT) w minimum 1 projekcie obejmującym dostawę, instalację, i wdrożenie UPS-a centralnego o mocy nie mniejszej niż 70kW, o wartości zamówienia na kwotę minimum 100.000 PLN brutto i zrealizowanym dla klienta posiadającego co najmniej jedną serwerownię.</p>	<p>brał udział w roli Głównego Architekta w minimum 1 projekcie obejmującym dostawę, instalację, i wdrożenie UPS-a centralnego o mocy nie mniejszej niż 70kW, o wartości zamówienia na kwotę minimum 100.000 PLN brutto i zrealizowanym dla klienta posiadającego co najmniej jedną serwerownię.</p>
<p>SIWZ pkt 8.1. ppkt 1)</p>	<p>oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ),</p>	<p>oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ),</p>
<p>SIWZ pkt 8.4.</p>	<p>W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ – wzór oświadczenia).</p>	<p>W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ – wzór oświadczenia).</p>
<p>SIWZ pkt 12.3.</p>	<p>Termin składania ofert upływa w dniu 24 lutego 2015 roku o godz. 10:00</p>	<p>Termin składania ofert upływa w dniu 2 marca 2015 roku o godz. 10:00</p>
<p>Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ wstęp na str. 1</p>	<p>Zamawiający dodał nowy tekst</p>	<p>Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały i rozwiązania techniczne zastosowane przy realizacji zamówienia nie skutkowały koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz uzgodnienia lub zgody Konserwatora zabytków.</p>



<p>Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Tabela 1 – UPS Centralny Lp. 31 Możliwość zdalnej diagnostyki parametrów pracy zasilacza</p>	<p>Możliwość pracy w systemie nadzoru pozwalającym na zdalne poprzez sieć GSM monitorowanie pracy zasilacza oraz konfigurację przez serwis producenta (zdalne podłączenie oprogramowaniem serwisowym); zdalne powiadamianie o zdarzeniach na telefon komórkowy inżynierów Zamawiającego; przechowywanie danych przez rok</p>	<p>Możliwość pracy w systemie nadzoru pozwalającym na zdalne poprzez sieć GSM lub LAN Zamawiającego monitorowanie pracy zasilacza oraz konfigurację przez serwis producenta (zdalne podłączenie oprogramowaniem serwisowym); zdalne powiadamianie o zdarzeniach na telefon komórkowy inżynierów Zamawiającego; przechowywanie danych przez rok</p>
<p>Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Tabela 1 – UPS Centralny Lp. 28 Zainstalowane karty komunikacyjne</p>	<p>Karta wspierająca komunikację poprzez protokół IP/SNMP z portem RJ54</p>	<p>Karta wspierająca komunikację poprzez protokół IP/SNMP z portem RJ-45</p>
<p>Załącznik nr 2 do SIWZ, FO Załącznik nr 1 do FO Tabela – UPS Centralny Lp. 30 Zainstalowane karty komunikacyjne</p>	<p>Karta wspierająca komunikację poprzez protokół IP/SNMP z portem RJ54</p>	<p>Karta wspierająca komunikację poprzez protokół IP/SNMP z portem RJ-45</p>
<p>Załącznik nr 2 do SIWZ, FO Załącznik nr 1 do FO Tabela – UPS Centralny Lp. 33 Możliwość zdalnej diagnostyki parametrów pracy zasilacza</p>	<p>Możliwość pracy w systemie nadzoru pozwalającym na zdalne poprzez sieć GSM monitorowanie pracy zasilacza oraz konfigurację przez serwis producenta (zdalne podłączenie oprogramowaniem serwisowym); zdalne powiadamianie o zdarzeniach na telefon komórkowy inżynierów Zamawiającego; przechowywanie danych przez rok</p>	<p>Możliwość pracy w systemie nadzoru pozwalającym na zdalne poprzez sieć GSM lub LAN Zamawiającego monitorowanie pracy zasilacza oraz konfigurację przez serwis producenta (zdalne podłączenie oprogramowaniem serwisowym); zdalne powiadamianie o zdarzeniach na telefon komórkowy inżynierów Zamawiającego; przechowywanie danych przez rok</p>
<p>Załącznik nr 8 do SIWZ – nagłówek kolumny 4</p>	<p>Wartość zamówienia (zł brutto) nie mniejsza niż 150 000,00 PLN brutto polegającego na budowie, instalacji, konfiguracji i wdrożeniu centralnych zasilaczy bezprzerwowych UPS o mocy nie mniejszej niż 90kW, realizowanych dla klienta posiadającego co najmniej jedną serwerownię</p>	<p>Wartość zamówienia (zł brutto) nie mniejsza niż 150 000,00 PLN brutto polegającego na dostawie, instalacji i wdrożeniu UPS-a centralnego o mocy nie mniejszej niż 70kW, zrealizowanych dla klienta posiadającego co najmniej jedną serwerownię</p>

Załącznik nr 10 do SIWZ § 11. Gwarancja i rękojmia za wady Gwarancja ust. 2	Wykonawca gwarantuje poprawność działania zrealizowanego przedmiotu Umowy przez lat (zostanie określone na podstawie oferty wybranego wykonawcy) od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru, a warunki gwarancji są jednolite dla całego przedmiotu Umowy.	Wykonawca gwarantuje poprawność działania zrealizowanego przedmiotu Umowy przez lat (zostanie określone na podstawie oferty wybranego wykonawcy) od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru, a warunki gwarancji są jednolite dla całego przedmiotu Umowy, z wyłączeniem przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 5.
Załącznik nr 10 do SIWZ § 18. Postanowienia końcowe	§ 18. Postanowienia końcowe	§ 19. Postanowienia końcowe

Modyfikacja i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/> zostały zamieszczone:

- 1) Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ,
- 2) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu II,
- 3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zmieniona 06-02-2015,
- 4) Załącznik nr 1 do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – zmieniony 06-02-2015”
- 5) Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy (FO) – zmieniony 06-02-2015”,
- 6) Załącznik nr 8 do SIWZ „Wykaz zamówień – zmieniony 06-02-2015”,
- 7) Załącznik nr 10 do SIWZ „Wzór umowy – zmieniony 06-02-2015”.

Anne Borowka